

À

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Ref.: Cronograma Físico das obras sob administração do PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII do trimestre de 01/07/2016 à 30/09/2016.

Prezados Senhores,

Seguem abaixo informações relativas ao andamento das obras do **PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII**, inscrito no CNPJ sob o nº 14.056.001/0001-62, administrado pela **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S\A**

ATIVO: Imóveis para Venda

Nome do Empreendimento: Reve Leblon

Data de início das Obras: 13/01/2012

Data de previsão de término das obras: **obra finalizada**

Valor total do investimento: R\$ 48.315.483,19

Percentual de execução física: 100 %

Valor Total dos Investimentos já realizados - R\$ 48.315.483,19

- Terrenos: R\$ 29.248.491,19
- Custo Incorrido: R\$ 19.066.992

ATIVO: Imóveis para Venda

Nome do Empreendimento: FOCUS (Geremário Dantas)

Data de início das Obras: 01/08/2013

Data de previsão de término das obras: **obra finalizada**

Valor total do investimento: R\$ 16.670.520,18

Percentual de execução física: 100 %

Valor Total dos Investimentos já realizados - R\$ 16.670.520,18

- Terrenos: R\$ 4.590.000,00
- Custo Incorrido: R\$ 12.080.520,18

ATIVO: Imóveis para Venda

Nome do Empreendimento: Villagio Garden (Barra da Tijuca, 345)

Data de início das Obras: 01/01/2015

Data de previsão de término das obras: 01/01/2017

Valor total do investimento: R\$ 33.303.186,37

Percentual de execução física: 96%

Valor Total dos Investimentos já realizados - R\$ 32.164.032,49

- Terrenos: R\$ 9.500.000,00
- Custo Incorrido: R\$ 22.664.032,49

ATIVO: Imóveis para Venda

Nome do Empreendimento: Estrada da Gávea, 700 / 708 (nome provisório)

Data de início das Obras: NDA

Data de previsão de término das obras: NDA

Valor total do investimento: R\$ 5.485.000,00

Percentual de execução física: 0 %