




Raizz Viana / ES

Janeiro de 2024

Documento Estritamente Confidencial



APRESENTAÇÃO

Empreendimento Raizz Viana


Documento Confidencial



APRESENTAÇÃO

Galpão Especulativo – Raizz Viana – 1ª Fase

Documento Confidencial




ATUALIZAÇÃO

Cronograma Físico - Financeiro

Documento Confidencial

ACOMPANHAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO - Raizz Viana / ES - Dezembro/2023



ATUALIZAÇÃO

Visualização 3D x Foto Panorâmica

Documento Confidencial



ATUALIZAÇÃO

Visualização 3D x Foto Panorâmica

Documento Confidencial



08/12/2023




08/01/2024

PROJETOS

Projeto x Foto


Documento Confidencial



"GALPÃO A"

Pré-moldado – Pilares

Documento Confidencial



LEGENDA		
	Produzido	144/144 Un
	Montado	144/144 Un

"GALPÃO A" Pré-moldado – Pilares

Documento Confidencial




lçamento dos pilares do "GALPÃO A" finalizado.

"GALPÃO A"

Muro de Arrimo

Documento Confidencial



LEGENDA

- Em execução
- Executado
- Planejado

"GALPÃO A" Muro de Arrimo

Documento Confidencial




Execução do muro de arrimo das docas do "GALPÃO A" em andamento.

"GALPÃO A"

Cintas da Alvenaria

Documento Confidencial



LEGENDA

- Em execução
- Executado
- Planejado

"GALPÃO A"

Cintas da Alvenaria

Documento Confidencial




Execução das vigas baldrame das alvenarias do "GALPÃO A" finalizadas.

"GALPÃO A"

Alvenaria de vedação

Documento Confidencial



LEGENDA

- Em execução
- Executado
- Planejado

"GALPÃO A"

Alvenaria de vedação

Documento Confidencial




Início das atividades de alvenaria de vedação do "GALPÃO A".

ÁREA EXTERNA

Pavimentação – Piso Intertravado

Documento Confidencial



LEGENDA

- Em execução
- Executado
- Planejado
- 2ª Fase Empreendimento

ÁREA EXTERNA

Pavimentação

Documento Confidencial




Assentamento do pavimento intertravado em execução.

ÁREA EXTERNA

Cercamento

Documento Confidencial



LEGENDA

- Em execução
- Executado
- Planejado
- Muro de bloco

ÁREA EXTERNA

Cercamento

Documento Confidencial



Cercamento do empreendimento em tela e mourão.

PORTARIA

Situação atual

Documento Confidencial





Execução de alvenaria, contrapiso e reboco da portaria.

VESTIÁRIO

Localização, Layout Interno e Avanço

Documento Confidencial



Execução

- Fundação
- Inst. Hidráulicas (abaixo do piso)
- Piso
- Pilares
- Cobertura
- Alvenaria
- Contrapiso
- Inst. Hidráulicas

X
X
X
X
X
X
X
X

- Esquadrias
- Inst. Elétricas
- Revestimentos (piso e parede)
- Forro
- Pintura
- Bancadas e divisórias em granito
- Louças e Metais
- Limpeza Final

X
X
X
X
X
X
X
X

LEGENDA

X Em andamento
X Concluído

VESTIÁRIO

Situação atual

Documento Confidencial




Execução de alvenaria, contrapiso e reboco do vestiário.

RESTAURANTE

Localização, Layout Interno e Avanço


Documento Confidencial



- Fundação
- Inst. Hidráulicas (abaixo do piso)
- Piso
- Pilares
- Cobertura
- Alvenaria
- Contrapiso
- Inst. Hidráulicas

Execução

- | | |
|---|------------------------------------|
| X | • Esquadrias |
| X | • Inst. Elétricas |
| X | • Revestimentos (piso e parede) |
| X | • Forro |
| X | • Pintura |
| X | • Bancadas e divisórias em granito |
| X | • Louças e Metais |
| X | • Limpeza Final |



LEGENDA

- X Em andamento
- X Concluído

RESTAURANTE

Situação atual

Documento Confidencial





Execução de alvenaria, contrapiso, reboco do vestiário.

UTILIDADES

Castelo D'água

Documento Confidencial



Execução

- Fundação
- Base
- Fabricação
- Montagem
- Pintura
- Ligação Hidráulica
- Liberação Laudo
- Abastecimento

X
X
X
X
X
X
X
X

LEGENDA

- X Em andamento
- X Concluído

UTILIDADES

Castelo D'água – Fundação

Documento Confidencial





Fundação do castelo d'água concluída.

PRÉDIOS DE APOIO

Sala do Transformador

Documento Confidencial



Execução

- Fundação
- Alvenaria
- Laje
- Cobertura Metálica
- Contrapiso
- Grades/Esquadrias

X
X
X
X
X
X

- Instalações Elétricas/Equipamentos
- Pintura
- Limpeza Final
- Aprovação
- Testes
- Ligação Definitiva

X
X
X
X
X
X

LEGENDA

X Em andamento

X Concluído

PRÉDIOS DE APOIO

Sala do Transformador

Documento Confidencial




Execução da alvenaria e da laje pré-fabricada da sala do transformador.

PRÉDIOS DE APOIO

Subestação

Documento Confidencial



Execução

- Fundação
- Alvenaria
- Laje
- Cobertura Metálica
- Contrapiso
- Grades/Esquadrias

X	• Instalações Elétricas/Equipamentos	X
X	• Pintura	X
X	• Limpeza Final	X
X	• Aprovação	X
X	• Testes	X
X	• Ligação Definitiva	X


LEGENDA

- X Em andamento
- X Concluído

PRÉDIOS DE APOIO

ARS – Lixo

Documento Confidencial



Execução

- Fundação
- Alvenaria
- Laje
- Cobertura Metálica
- Contrapiso
- Grades/Esquadrias

X	• Instalações Elétricas/Equipamentos	X
X	• Pintura	X
X	• Limpeza Final	X
X		
X		
X		


LEGENDA

- X Em andamento
- X Concluído

PRÉDIOS DE APOIO

Bomba Recalque e ETA

Documento Confidencial



Execução:

- Fundação
- Alvenaria
- Laje
- Cobertura Metálica
- Contrapiso
- Grades/Esquadrias

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| X | • Instalações Elétricas/Equipamentos | X |
| X | • Pintura | X |
| X | • Limpeza Final | X |
| X | | |
| X | | |
| X | | |

Contato

TELEFONE

(+55) 31 3304-0300
(+55) 27 99263-4159

ENDEREÇOS

Rua Antônio de Albuquerque, 715
Savassi | Belo Horizonte - MG | CEP 30.112-010

Rua João Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa | Vila Velha - ES | CEP 29.100-011

