

Discriminação	Total Realizado até 28/02/2017 *	A REALIZAR												Total a realizar no período	Total Realizado + a realizar até mar/18	A realizar após mar/18	ORÇAMENTO TOTAL		
		mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18					mar/18	
<b>TERRENO</b>	<b>51.963,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>51.963,5</b>	-	<b>51.963,5</b>
1 TERRENO	50.887,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.887,6	-	50.887,6
2 I.T.B.I.	1.016,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.016,8	-	1.016,8
3 LIMINAR	59,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,1	-	59,1
<b>ESTRUTURAÇÃO</b>	<b>340,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>340,2</b>	-	<b>340,2</b>
<b>DIVERSOS</b>	<b>10.835,9</b>	<b>48,8</b>	<b>42,7</b>	<b>47,8</b>	<b>46,1</b>	<b>41,8</b>	<b>46,1</b>	<b>37,8</b>	<b>39,3</b>	<b>37,8</b>	<b>15,4</b>	<b>16,7</b>	<b>39,5</b>	<b>35,7</b>	<b>495,6</b>	<b>11.331,5</b>	-	<b>11.331,5</b>	
4 CARTORIO E REGISTROS	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	21,8	
5 REVISAO PLANO DIRETOR	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	21,2	
6 MANUT/SEGURANCA	2.384,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,5	6,5	79,6	2.463,9	-	2.463,9	
7 IPTU - PANAMBY	1.738,0	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	-	-	23,7	23,7	250,4	1.988,4	-	1.988,4	
8 IPTU - VILLAGGIO	60,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,8	-	60,8	
9 ADM PTE FIXA	344,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,2	-	344,2	
10 ADM PTE VAR	2.093,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.093,0	-	2.093,0	
11 CAMPANHA PUBLICIDADE	46,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,6	-	46,6	
11 AÇÃO INSTITUCIONAL	1.162,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	17,7	1.180,5	-	1.180,5	
12 URBANIZACAO	171,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,4	-	171,4	
13 CAPITAL DE GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 DESP. ADMINISTRATIVAS	1.972,4	1,4	3,6	2,5	1,6	2,9	1,6	1,5	3,0	1,5	1,6	2,9	1,6	1,5	26,9	1.999,4	-	1.999,4	
15 CONTINGÊNCIAS	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,9	
16 HONOR. ADVOCATÍCIOS	806,1	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	34,9	841,0	-	841,0	
17 CONSULTORIA AMBIENTAL	2,0	11,0	2,7	8,9	8,2	2,6	8,2	-	-	-	-	-	-	-	41,6	43,6	-	43,6	
18 OUTROS	7,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	44,4	51,8	-	51,8	
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.564,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>8,0</b>	<b>2.572,2</b>	<b>636,4</b>	<b>3.208,6</b>	
19 CRECHE	317,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,7	-	317,7	
20 PARQUES	504,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,9	-	504,9	
21 VIADUTO / ALCA DE ACESSO (S.7)	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	416,4	429,0	
22 VEGETACAO	34,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	-	34,1	
23 AGUA/ESGOTO/GAS	287,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,6	-	287,6	
24 ILUMINACAO PÚBLICA	167,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,0	-	167,0	
25 TELEFONIA	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,3	-	98,3	
26 ENERGIA	535,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535,7	220,0	755,7	
27 ETD - Projeto	146,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,2	-	146,2	
28 ETD - Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29 AGUAS PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30 GERENCIAM. OBRIGAÇÕES	460,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	8,0	468,1	-	468,1	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.703,8</b>	<b>49,4</b>	<b>43,3</b>	<b>48,4</b>	<b>46,8</b>	<b>42,4</b>	<b>46,7</b>	<b>38,4</b>	<b>39,9</b>	<b>38,4</b>	<b>16,0</b>	<b>17,3</b>	<b>40,1</b>	<b>36,3</b>	<b>503,6</b>	<b>66.207,4</b>	<b>636,4</b>	<b>66.843,8</b>	