




# Raizz Itajaí - SC

Maio de 2025

Raizz Desenvolvimento II  
CNPJ: 54.134.474/0001-55




# APRESENTAÇÃO

## Empreendimento Raizz Itajaí



# APRESENTAÇÃO

## Galpão Logístico / Raizz Itajaí



# APRESENTAÇÃO


## Galpão Logístico / Raizz Itajaí



# ATUALIZAÇÃO

## Cronograma Físico - Financeiro


ACOMPANHAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO - Raizz Itajaí / SC - Maio/2025



# DESTAQUES DO MÊS


## Raizz Itajaí

- ▶ Apoio 2 em fase de checklist.
- ▶ G2 em fase de checklist.
- ▶ G1 em fase de checklist.
- ▶ Apoio G1 em checklist.
- ▶ Portaria em finalização.
- ▶ Pavimentação do pátio finalizada.
- ▶ Sinalização do pátio em andamento.



# PROJETOS

## Projeto x Foto



# AVANÇO DA OBRA

## Fotos de Atualização



03/04/2025



10/05/2025

# AVANÇO DA OBRA

## Fotos de Atualização




03/04/2025



10/05/2025

# AVANÇO DA OBRA

## Pavimentação do Pátio



### LEGENDA

- Tratamento solo
- Intertravado
- Planejado

# AVANÇO DA OBRA


## Pavimentação do Pátio



**Pavimentação em intertravado concluída.**

# AVANÇO DA OBRA

## Galpão 2 – Limpeza



### LEGENDA

- Em andamento
- Finalizado
- Planejado

# AVANÇO DA OBRA


## Galpão 2 – Limpeza



**Limpeza do Galpão 2 finalizada.**

# AVANÇO DA OBRA

## Galpão 1 – Prevenção e Combate ao Incêndio (Sprinklers)



### LEGENDA

- Em execução
- Finalizado
- Planejado

# AVANÇO DA OBRA


## Galpão 1 – Prevenção e Combate ao Incêndio (Sprinklers)



**Execução do sistema de combate e proteção ao incêndio do galpão 1 finalizada.**

# AVANÇO DA OBRA

## Galpão 1 – Limpeza



### LEGENDA

- Em execução
- Finalizado
- Planejado

# AVANÇO DA OBRA



## Galpão 1 – Limpeza



**Limpeza do galpão 1 finalizada.**

# Prédio Apoio 2

## Localização, Layout Interno e Avanço



### Execução

- Fundação
- Inst. Hidráulicas (abaixo do piso)
- Piso
- Pilares
- Cobertura
- Alvenaria
- Contrapiso
- Inst. Hidráulicas

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

- Esquadrias
- Inst. Elétricas
- Revestimentos (piso e parede)
- Forro
- Pintura
- Bancadas e divisórias em granito
- Louças e Metais
- Limpeza Final

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

#### LEGENDA

- X Em andamento
- X Concluído
- X Planejado


## Prédio Apoio 2 Situação Atual



**Finalização do Prédio de Apoio 2 (restaurante e vestiários).**

# Prédio Apoio 1

## Localização, Layout Interno e Avanço



### Execução

- Fundação
- Inst. Hidráulicas (abaixo do piso)
- Piso
- Pilares
- Cobertura
- Alvenaria
- Contrapiso
- Inst. Hidráulicas

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

- Esquadrias
- Inst. Elétricas
- Revestimentos (piso e parede)
- Forro
- Pintura
- Bancadas e divisórias em granito
- Louças e Metais
- Limpeza Final

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

#### LEGENDA

- X Em andamento
- X Concluído
- X Planejado



# Prédio Apoio 1 Situação Atual



**Prédio de Apoio 1 finalizado.**

# Portaria

## Localização, Layout Interno e Avanço



### Execução

- Fundação
- Inst. Hidráulicas (abaixo do piso)
- Piso
- Pilares
- Cobertura
- Alvenaria
- Contrapiso
- Inst. Hidráulicas

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

- Esquadrias
- Inst. Elétricas
- Revestimentos (piso e parede)
- Forro
- Pintura
- Bancadas e divisórias em granito
- Louças e Metais
- Limpeza Final

X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X

#### LEGENDA

- X Em andamento
- X Concluído
- X Planejado

# Portaria Situação Atual



**Portaria do empreendimento sendo finalizada.**

# Contato

## VISITE

[www.raizzcapital.com.br](http://www.raizzcapital.com.br)

[contato@raizzcapital.com.br](mailto:contato@raizzcapital.com.br)

## TELEFONE

+55 (31) 3183-0995

## ENDEREÇO

Av. Getúlio Vargas, 258  
Funcionários | CEP 30112-020  
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua João Pessoa de Matos, 330  
Praia da Costa, Sala 705  
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil

