



## Relatório de Obras

### 3º Trimestre 2016

**Contatos**  
**Fundos Imobiliários**  
Tel. (11) 3509-6600  
middleoffice.fii@riobravo.com.br

**Ouvidoria**  
Tel. 0800 722 9910  
ouvidoria@riobravo.com.br

#### Comentários do Gestor

No 3º Trimestre de 2016 o Fundo realizou R\$ 310 mil em pagamentos para Expansão do projeto Lubrax II, o que representa 0,10% do valor total a ser investido no projeto. Até o fechamento do 3º trimestre a evolução da Obra chegou em 70,3% do valor total.

#### Dados do Empreendimento

**Descrição:** Expansão e modernização da Fábrica de Lubrificantes - Projeto Lubrax II  
**Participação do Fundo:** 100%


#### Dados

**Localização da Obra:** Duque de Caxias - RJ  
**Construtora:** Tecservice, Mecalux, Servmar e Gemprom Engenharia  
**Gerenciadora da Obra:** BR Distribuidora  
**Data do Início da Obra:** 2011  
**Entrega Prevista:** Dezembro 2016

#### Cronograma Andamento da obra

**Valor total a ser investido:** R\$ 317.000.000  
**Investimento no Trimestre:** R\$ 310.469  
**Investimento Acumulado:** R\$ 222.877.766  
**Evolução Acumulada:** 70,3%

#### Evolução Física da Obra



#### Registro Fotográfico



#### Disclaimer

Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresse e escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas.